

2018年05月项目形象节点完成情况表

单位名称：南京河西新城区开发建设管委会

序号	项目名称	当月计划形象进度	当月前期手续形象进度	当月现场形象进度	完成情况	下月计划形象进度
一	重大项目					
1	国际博览中心三期工程	主体结构施工		主体结构施工	是	主体结构施工
2	会展一期停车场及配套设施(新)	室外园林、收尾		室外园林、收尾	是	专项验收
3	河西南部市政综合体	装修及室外收尾、智能化施工、专项验收		装修及室外收尾、智能化施工、专项验收	是	装修及室外收尾、智能化施工、专项验收
二	市政道路及设施					
1	河西南部规划四号支路(永胜街)(项)					
2	河西南部规划五号支路	土方施工,雨污水管道施工,桥梁施工		土方施工,雨污水管道施工,桥梁施工	完成	土方施工,雨污水管道施工,桥梁施工
2	河西南部三号路建设工程	综合管线施工		综合管线施工	完成	综合管线施工
3	河西南部地区七号路	完工		完工	完成	
4	河西南部地区九号路	交通工程,绿化工程		交通工程,绿化工程	完成	收尾整理
5	河西南部十八号路建设工程	综合管线施工		综合管线施工	完成	综合管线施工
6	河西南部规划七号支路	灰土施工		灰土施工	完成	灰土施工

序号	项目名称	当月计划形象进度	当月前期手续形象进度	当月现场形象进度	完成情况	下月计划形象进度
7	河西南部地区十号路建设工程	交通工程, 绿化工程		交通工程, 绿化工程	完成	收尾整理
8	河西南部地区十一号路建设工程	交通工程, 绿化工程		交通工程, 绿化工程	完成	收尾整理
9	河西南部十二号路建设工程	综合管线施工		综合管线施工	完成	综合管线施工
10	河西南部十三号路建设工程	综合管线施工		综合管线施工	完成	综合管线施工
11	河西南部十四号路建设工程	综合管线施工		综合管线施工	完成	综合管线施工
12	秦淮新河沿河7米路建设工程	综合管线施工		综合管线施工	完成	综合管线施工
13	河西南部莲花村南延道路建设工程	路基施工		路基施工	完成	路基施工
14	嵩山路南延	灰土施工、雨污水管道施工		灰土施工、雨污水管道施工	完成	雨污水管道施工
15	龙王大街	桥梁桩基施工		桥梁桩基施工	完成	桥梁桩基施工
16	秦新路	前期工作	前期工作		完成	前期工作
17	淮河路公交场站	地下室施工		地下室施工	完成	地下室结构施工、主体结构施工
18	头关村市政配套实施	主体施工		主体施工	完成	主体施工
19	天保村垃圾中转站	前期工作	前期工作		完成	前期工作
20	顾家村垃圾中转站	前期工作	前期工作		完成	前期工作
21	莲花河东段	土方、河道结构		土方、河道结构	完成	绿化施工

序号	项目名称	当月计划形象进度	当月前期手续形象进度	当月现场形象进度	完成情况	下月计划形象进度
27	规划三号支路建设工程(新)	无		无	是	无
28	规划三路南延建设工程(新)	办理用地、规划手续		办理用地、规划手续	是	设计招标
29	河西中南部截污工程(新)	回头看		回头看	是	回头看
30	怡康河(泰山路以西段)(新)				是	
31	前十村转运站	试桩准备		试桩准备	是	桩基施工
32	万源酒店(新)	系统调试、竣工验收		系统调试、竣工验收	是	无
33	管廊提升	通讯运营商进场信号覆盖施工		通讯运营商进场信号覆盖施工		
34	蒸汽管道迁改工程(新)	编制项目建议书、可研文本		编制项目建议书、可研文本	是	可研评审、规划报建
35	建邺区中部地区积水改造水工程			已完工	是	整理结算材料
三	学校					
1	新城四小(新)	主体施工、二次结构		主体施工、二次结构	是	主体施工、二次结构
2	海峡城小学(新)	主体施工、二次结构		主体施工、二次结构	是	主体施工、二次结构
3	中和小学(新)	竣工扫尾,开始办理相关验收		有一幢楼未出土0.00,	否	不考核
4	九年一贯制学校(新)	土地证		土地证	是	土地证
5	莲花小学(新)	用地勘测定界		用地勘测定界	是	用地勘测定界

序号	项目名称	当月计划形象进度	当月前期手续形象进度	当月现场形象进度	完成情况	下月计划形象进度
6	南部小学(9#)(新)	混凝土支撑施工及养护、土方施工单位进场办理运土手续		混凝土支撑施工及养护、土方施工单位进场办理运土手续	是	土方开挖
7	南部小学(8#)(新)	用地报批		用地报批	是	土地证
8	南部小学(7#)(新)	用地报批		用地报批	是	土地证
9	南部初级中学(4#)(新)	方案公示		方案公示	是	方案报批
10	南部6#小学(新)	规划许可证办理		规划许可证办理	是	消防图审
四	社区中心					
1	江湾城社区中心(新)	支护施工工程桩施工		支护施工工程桩施工	是	支护施工工程桩施工
2	海峡城社区中心(新)	幕墙、内装施工		幕墙、内装施工	是	幕墙、内装施工
五	公园及景观提升					
六	保障房建设					
1	中和村四期	二次结构25%		二次结构25%	完成	二次结构50%